

## VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Nr. 73/2017 del 10/10/2017

Oggi **10/10/2017**, presso la sede della Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1, Arezzo, l'Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi srl, alla presenza della Signora Elena Graverini, dipendente della Società, la quale svolge la funzione di segretario verbalizzante e assistito dal Geom. Massimo Baldoni, Direttore Tecnico della Società Arezzo Multiservizi srl e dalla dott. ssa Daniela Arezzini, Responsabile Amministrativo determina sull'argomento di seguito riportato:

### **Lavori di manutenzione straordinaria e restauro Emiciclo sinistro del cimitero - primo stralcio** **Approvazione Certificato Regolare Esecuzione**

**L'AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA**

#### **Premesso che:**

- con decisione n. 12 del Consiglio di Amministrazione della Soc. Arezzo Multiservizi srl del 20.09.2016 veniva disposta l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e restauro emiciclo sinistro del cimitero monumentale di Arezzo che, il progetto esecutivo relativo al primo stralcio collocare in appalto prevedeva il seguente quadro economico:

Lavori	€.	69.956,70
Oneri per la Sicurezza	€.	17.031,82
<b>Totale</b>	€.	<b>86.988,52</b>
Somme a disposizione	€.	21.603,93
<b>Totale</b>	€.	<b>108.592,45</b>

- con contratto 09.05.2017 rep. n.90 sono stati assegnato alla Impresa **Lucci geom. Marino Costruzioni srl**, con sede in Loc. Vitiano 53/e -52100 AREZZO, LCC MRN 56B24 A390N, i lavori di cui all'oggetto:

**Importo a base d'asta:** €. 86.988,52 così suddivise;

-Lavori assoggettati a ribasso d'asta:	€.	37.518,25
-Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€.	17.863,22
-% manodopera non soggetta a ribasso	€	31.607,05

Oltre ad IVA di legge;

**Aggiudicazione:** ribasso percentuale del 52,01% e quindi per un importo complessivo di € **67.475,27** così suddiviso:

-Lavori assoggettati a ribasso d'asta:	€.	18.005,01
-Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€.	17.863,22
-% manodopera non soggetta a ribasso	€	31.607,05

Oltre ad IVA di legge;

- i lavori sono stati consegnati con verbale del 15 maggio 2017 acquisto agli atti con nota prot. 1144 del 16.05.2017 e la ultimazione dei lavori era prevista per il 15.07.2017;
- gli stessi sono stati ultimati 31.07.2017 giusto verbale di fine lavori acquisito agli atti con prot. 1760 del 10.08.2017;

#### **Visto:**

- l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 dello stesso D.Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010;

**Ritenuto:**

- di far uso di questa facoltà ricorrendone i presupposti;

**Atteso:**

- che il Direttore dei Lavori ha rimesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto, emesso in data 27.09.2017, ai sensi dell'art. 102 del Decreto Legislativo 50/2016 dal quale si rileva che:
  - a) l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a netti €. 80.252,50 IVA esclusa;
- che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così rideterminato:

<b>Quadro economico a consuntivo</b>		
Lavori		61.159,07
Oneri sicurezza		19.093,43
<b>Totale</b>	<b>(A)</b>	<b>80.252,50</b>
Somme disposizione	<b>(B)</b>	28.339,95
<b>Totale (A) + (B)</b>		<b>108.592,45</b>

**DETERMINA**

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione per lavori di: **manutenzione straordinaria e restauro Emiciclo sinistro del cimitero - primo stralcio**;
2. di approvare lo stato finale dell'opera in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Pietro Giani prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a netti €. 80.252,50 IVA esclusa;
3. di dichiarare l'ammissibilità ai sensi dell'art 234 del D.P.R 207/2010, del certificato di regolare esecuzione, emesso in data 27.09.2017, dei lavori in oggetto, precisando che:
  - il predetto atto ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, e si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del predetto termine;
  - Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;
4. di dare atto che il credito dell'impresa appaltatrice ammontante a € 401,26, (IVA 10% esclusa);
5. di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è il geom. Massimo Baldoni;
6. di precisare che all'atto di emissione del certificato di regolare esecuzione cessa sia l'efficacia della garanzia per l'adempimento del contratto, di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti che l'efficacia della polizza assicurativa di cui all'art. 129 del medesimo Codice;
7. di comunicare il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto;

Il segretario verbalizzante  
Elena Graverini

Amministratore Unico  
Luca Amendola

Il Responsabile Amministrativo  
Daniela Arezzini

Il Direttore Tecnico  
Geom. Massimo Baldoni