

ALLEGATO "A"

Comune di Arezzo

Provincia di AR

DIAGRAMMA DI GANTT

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)


OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DELLA PRIMA E SECONDA GALLERIA DEL CIMITERO MONUMENTALE DI AREZZO.

COMMITTENTE: AREZZO MULTISERVIZI S.R.L.

CANTIERE: Via A. da Sangallo - Via G. Gamurrini - Via B. Buozzi - 52100 Arezzo (AR)

Firenze, 30/10/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA



geometra Simone Pecchioli

per presa visione

IL COMMITTENTE

Sig. Luca Amendola in qualità di Amministratore Unico /
Legale Rappresentante della società Arezzo Multiservizi

pebastudio
ingegneria & architettura

Via Vincenzo Chiarugi n° 17
50136 Firenze (FI)
Tel.: 055 5351621 - 339 4468791
Fax: 055 5609213
E-Mail: peba.studio@gmail.com

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO DI CANTIERE						
Preparazione delle aree e apprestamenti del cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	23/10/2019	23/10/2019
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	23/10/2019	24/10/2019
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	23/10/2019	23/10/2019
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1	23/10/2019	23/10/2019
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili	1	E	2	2	24/10/2019	25/10/2019
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	7	9	23/10/2019	31/10/2019
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio	1	E	5	5	04/11/2019	08/11/2019
Montaggio di parapetti provvisori	1	E	5	7	07/11/2019	13/11/2019
Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affacciati sul vuoto	1	E	5	5	11/11/2019	15/11/2019
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	31/10/2019	31/10/2019
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	2	2	14/11/2019	15/11/2019
LAVORI EDILI						
Coperture						
Rimozione di manto di copertura in tegole	2	E	7	9	18/11/2019	26/11/2019
Rimozione di manto impermeabile	2	E	7	9	18/11/2019	26/11/2019
Rimozione di pluviali	2	E	5	5	25/11/2019	29/11/2019
Revisione generale del sottomanto della copertura	2	E	5	5	25/11/2019	29/11/2019
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio	2	E	5	5	02/12/2019	06/12/2019
Realizzazione rasatura sottomanto copertura e realizzazione pendenze	2	E	10	12	09/12/2019	20/12/2019
Applicazione di vernice protettiva su copertura	2	E	7	12	23/12/2019	03/01/2020
Impermeabilizzazione di coperture	2	E	7	12	23/12/2019	03/01/2020
Posa di manto di copertura in tegole	2	E	14	18	07/01/2020	24/01/2020
Sostituzione e posa di vetri rotti lucernari	2	E	10	12	27/01/2020	07/02/2020
Montaggio di pluviali	2	E	5	5	03/02/2020	07/02/2020
Montaggio di scossaline e canali di gronda	2	E	5	5	03/02/2020	07/02/2020
Installazione scala fissa su parete per accesso da esterno alla copertura con ponteggio	2	E	2	2	06/02/2020	07/02/2020
Consolidamenti - Intonaci, tinteggiature e verniciature						
Rimozione di intonaci esterni	3	E	2	2	03/02/2020	04/02/2020
Scuci e cuci	3	E	2	2	05/02/2020	06/02/2020
Formazione intonaci per esterni	3	E	5	7	07/02/2020	13/02/2020
Tinteggiatura di superfici esterne	3	E	5	5	17/02/2020	21/02/2020
Verniciatura opere metalliche	3	E	5	5	17/02/2020	21/02/2020
Terrazza						
Rimozione di pavimento terrazza	4	E	5	5	03/02/2020	07/02/2020
Spianatura malta per piano di posa impermeabilizzazione terrazza	4	E	5	5	10/02/2020	14/02/2020
Impermeabilizzazione di superfici orizzontali	4	E	2	2	17/02/2020	18/02/2020
Posa di pavimenti e battiscopa	4	E	5	5	17/02/2020	21/02/2020

Tabella Analitica Gantt

Pulizia di pavimenti scale e pianerottoli in travertino	4	E	1	1	24/02/2020	24/02/2020
Montaggio di pluviali	4	E	2	2	25/02/2020	26/02/2020
Montaggio di scossaline e canali di gronda	4	E	2	2	27/02/2020	28/02/2020
SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Smontaggio di parapetti provvisori	5	E	5	5	02/03/2020	06/03/2020
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	5	E	5	7	05/03/2020	11/03/2020
Smobilizzo del cantiere	5	E	2	2	12/03/2020	13/03/2020
Pulizia generale dell'area di cantiere	5	E	1	1	13/03/2020	13/03/2020

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = Allestimento di cantiere
- 2) = Lavori edili - Coperture
- 3) = Lavori edili - Consolidamenti
- 4) = Lavori edili - Terrazza
- 5) = Smobilizzo del cantiere

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

