

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO**n. 106 del 17 Ottobre 2019**

**Lavori di realizzazione loculi cimitero Bagnoro – cup c1511700150005 – cig 7407547529
approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, liquidazione del credito residuo
alla ditta Parisi Costruzioni srl**

VISTA la determinazione dell'Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi n. 96/2017 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori relativi all'ampliamento interno del cimitero di Bagnoro e per l'avvio della procedura per l'aggiudicazione dei lavori, con il seguente quadro economico:

Descrizione		Importo
LAVORI		
Lavori a corpo	€	61.864,76
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	5.819,73
Totale lavori a base di gara	€	67.684,49
SOMME A DISPOSIZIONE		
iva su lavori 10%	€	6.768,45
Spese tecniche	€	9.475,83
Iva sulle spese tecniche	€	2.084,68
Spese di pubblicità	€	1.000,00
Spese di accertamenti di laboratorio e collaudi	€	2.000,00
Incentivi al RUP	€	1.353,69
Imprevisti 5%	€	3.384,44
Lavori a corpo previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	2.500,00
Totale somme a disposizione	€	28.566,87
TOTALE COMPLESSIVO	€	96.251,36

DATO ATTO che:

- con Determinazione dell'Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi n. 45/2018 del 29/6/2018 è stata approvata la proposta di aggiudicazione, all'esito della procedura svolta i sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016, relativa all'affidamento dei lavori di "realizzazione del blocco di loculi all'interno del cimitero di Bagnoro";
- detti lavori sono stati affidati alla ditta Parisi Costruzioni srl, via del Gioco 11, Sansepolcro che ha offerto un ribasso del 20,690% sull'importo a base di gara, per un importo di aggiudicazione pari a € 49.064,94 oltre € 5.819,73 per oneri della sicurezza per complessivi € 54.884,67;
- che per effetto di tale aggiudicazione il nuovo quadro economico è stato così ricomposto:

Descrizione		Importo
LAVORI		
Lavori al netto del ribasso d'asta, a corpo	€	49.064,94
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	5.819,73
Totale lavori a base di contratto	€	54.884,67
SOMME A DISPOSIZIONE		
iva su lavori 10%	€	5.488,47
Spese tecniche	€	9.475,83
Iva sulle spese tecniche	€	2.084,68
Spese di pubblicità	€	1.000,00
Spese di accertamenti di laboratorio e collaudi	€	2.000,00
Incentivi al RUP	€	1.353,69
Imprevisti 5%	€	3.384,44
Lavori a corpo previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	2.500,00
Economie derivanti da ribasso d'asta iva compresa	€	14.079,80
Totale somme a disposizione	€	41.366,91
TOTALE COMPLESSIVO	€	96.251,58

VISTA la determinazione n. 99 del 07/10/2019 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva di variante e di variata distribuzione di spesa relativa ai lavori in oggetto;

PRESO ATTO che l'importo complessivo dei lavori affidati al netto del ribasso d'asta del 20,690% e degli oneri fiscali, è passato da € 54.884,67 ad € 64.309,50 con un aumento netto dei lavori affidati alla ditta Parisi Costruzioni srl di € 9.424,83;

DATO ATTO che la fine dei lavori è avvenuta in data 8/6/2019, pertanto in tempo utile rispetto a quanto previsto dal contratto d'appalto e per effetto delle sospensioni disposte dal Direttore dei Lavori;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori del /10/2019 predisposto dal Direttore dei Lavori, arch. Remo Polezzi, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e completati e rilevato che occorre provvedere alla sua approvazione;

VISTA la fattura n. 16 emessa dalla ditta Parisi Costruzioni srl il 15/10/2019 dell'importo di € 6.563,16 oltre iva 10%, per complessivi € 7.219,48;

VERIFICATO che:

- le somme da liquidare rientrano nei limiti dell'impegno su cui sussiste disponibilità;
- i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti;

- sono state osservate le disposizioni della circolare del 12.08.2011, prot. n. 20443, in merito all'acquisizione del DURC;
- il CIG assegnato a tali lavori è il seguente: 7407547529;
- il CUP è : C1511700150005;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- Viste le linee guida ANAC di attuazione del suddetto codice;
- il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai "LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO BAGNORO – CIG 7407547529 – CUP C1511700150005", nelle seguenti risultanze finali:

- Ammontare del conto finale	€ 64.309,50
- A dedurre:	
b) per n. 2 acconti già corrisposti	€ 57.746,34
Resta il credito dell'Impresa	€ 6.563,16

comprensivi della ritenuta infortuni dello 0.5% pari 321.55 che con il presente conto finale è completamente svincolata non essendosi verificati infortuni nel corso dei lavori.

2) di dare atto che il quadro economico finale dei lavori è il seguente:

Descrizione		Importo
LAVORI		
Lavori al netto del ribasso d'asta, a corpo	€	58.489,77
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	5.819,73
Totale lavori a base di contratto	€	64.309,50
SOMME A DISPOSIZIONE		
iva su lavori 10%	€	6.430,95
Spese tecniche comprensivo 4% inarcassa	€	10.946,58
Iva sulle spese tecniche	€	2.408,25
Spese di pubblicità	€	0,00
Spese diritti segreteria comunali e sanitari	€	425,26
Spese di accertamenti di laboratorio e collaudi	€	1.447,70

Incentivi al RUP	€	0,00
Imprevisti 5%	€	0,00
Lavori a corpo previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	0,00
Totale somme a disposizione a consuntivo	€	21.658,74
TOTALE COMPLESSIVO	€	85.968,24

3) di liquidare alla ditta PARISI COSTRUZIONI SRL con sede a Casagiove (CE) in Via A. Pontillo n. 79 - C.F. e P.IVA 02312340611, la fattura n. 16 del 15/10/2019 dell'importo complessivo di € 6.563,16;

4) di dare atto che si provvederà allo svincolo della cauzione definitiva

5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Elena Graverini.

Amministratore Unico
Luca Amendola