

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n.46 del 04 Agosto 2020

LAVORI DI MANUTENZIONE RISVESTIMENTI IN PIETRA PRIMO RIPIANO CIMITERO MONUMENTALE DI AREZZO CIG 7914645BA9 - CUP B25E19000020002 APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, LIQUIDAZIONE DEL CREDITO ALLA DITTA MAMMOLI EDILIZIA SRL

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le linee guida di attuazione del suddetto codice;

VISTA la determina n. 100 del 01 Novembre 2018 con la quale è stata nominata responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice la Sig.ra Elena Graverini;

VISTA la determinazione dell'Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi n. 81/2019 del 24/07/2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori relativi "manutenzione straordinaria e restauro dei rivestimenti in pietra del primo e secondo ripiano di destra, a sinistra dell'Emiciclo, del Cimitero Monumentale di Arezzo"

VISTO l'originario quadro economico:

| Descrizione | | Importo |
|--|---|-------------------|
| LAVORI | | |
| Lavori a misura | € | 68.610,41 |
| Opere edili e strutturali in economia | € | 12.510,88 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € | 1.462,14 |
| Totale lavori a base di gara | € | 82.583,43 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| iva su lavori 10% | € | 8.258,34 |
| Spese tecniche | € | 5.906,89 |
| Oneri Inarcassa e fiscali sulle spese tecniche | € | 1.587,78 |
| Totale somme a disposizione | € | 98.336,44 |
| Imprevisti | € | 1.663,56 |
| | | |
| TOTALE COMPLESSIVO | € | 100.000,00 |

PRESO ATTO del verbale del 30/07/2019 prot. 2019/2104 con il quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione all'esito della procedura svolta ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016,

CONSIDERATO che detti lavori sono stati affidati alla ditta Mammoli Edilizia srl, con sede in Todi (Pg) via A. Cortesi, 65 con un ribasso del 27,839% sull'importo a base di gara, per un importo di aggiudicazione pari a € 58.537,93 oltre € 1.462,14 per oneri della sicurezza per complessivi € 60.000,07;

CONSIDERATO che per effetto di tale aggiudicazione il nuovo quadro economico è stato così ricomposto:

| Descrizione | | Importo |
|--|---|-----------|
| LAVORI | | |
| Lavori al netto del ribasso d'asta, a misura | € | 58.537,93 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € | 1.462,14 |
| Totale lavori a base di contratto | € | 60.000,15 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | |

| | | |
|---------------------------|---|-----------|
| iva su lavori 10% | € | 6.000,01 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € | 66.000,16 |

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori del 22/07/2020 predisposto dal Direttore dei Lavori, arch. Mirko Giommoni, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti fino all'importo complessivo di € 47.936,25 ;

DATO ATTO che la fine dei lavori è avvenuta in data 07/07/2020, con un ritardo rispetto a quanto previsto dal contratto di appalto -imputabile alla ditta esecutrice- di giorni 74 totali che ha determinato l'applicazione di una penale, prevista dal contratto pari a € 4.440,01;

VERIFICATO che:

- le somme da liquidare rientrano nei limiti dell'impegno su cui sussiste disponibilità;
- i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti;
- sono state osservate le disposizioni della circolare del 12.08.2011, prot. n. 20443, in merito all'acquisizione del DURC;
- il CIG assegnato a tali lavori è il seguente: CIG 7914645BA9;
- il CUP è : B25E19000020002;

DETERMINA

1) di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di "**manutenzione straordinaria e restauro dei rivestimenti in pietra del primo e secondo ripiano di destra, a sinistra dell'Emiciclo, del Cimitero Monumentale di Arezzo** CIG 7914645BA9— CUP B25E19000020002", nelle seguenti risultanze finali:

| | |
|---|-------------|
| - Ammontare del conto finale | € 47.936,25 |
| - A dedurre: | |
| penale per 74 giorni ritardo contrattuale | € 4.440,01 |
| Totale credito dell'impresa | € 43.578,41 |

comprensivi della ritenuta infortuni dello 0.5% pari a € 217,89 che con il presente conto finale è completamente svincolata non essendosi verificati infortuni nel corso dei lavori.

2) di liquidare alla ditta Mammoli Edilizia srl, con sede in Todi (Pg) via Cortesei, 65 p.i. 03613940547 l'importo di € 47.936,25 detratta la penale di € 4.440,01 e quindi di **liquidare l'importo complessivo di € 43.578,41;**

3) di dare atto che si provvederà allo svincolo della cauzione definitiva;

Arezzo, 04/08/2020

Amministratore Unico
Dott. Guglielmo Borri